

# PROTOKOL O UVEDENÍ DO PREVÁDZKY

## ODOVZDÁVACÍ PROTOKOL

Po inštalácii tepelného čerpadla vyplní inštalačná firma tento protokol a odovzdá ho investorovi.

Dátum uvedenia do prevádzky:

Model a výrobné číslo TČ:

Zákazník/prevádzkovateľ zariadenia:

Priezvisko, meno:

Ulice, č.:

PSČ:

Telefón:

Zhotoviteľ zariadenia:

Kontaktná osoba:

Ulica, č., PSČ:

Telefón:

Email:

Podrobnosti o systéme a kontrola zariadenia: (doplňte hodnotu alebo zaškrtnite okienko)

Umiestnenie:

Okruh chladiva:

Inštalácia potrubia:

Kontrola tesnosti:

Vákuovanie:

Naplnené:

Doplnené ..... kg, celkom ..... kg:

Izolácia potrubia:

Vykurovací okruh:

Inštalácia potrubia:

Inštalácia komponentov:

Prepláchnutie systému:

Naplnenie:

Kontrola tesnosti:

Odvzdušnenie:

Izolácia:

Inštalácia komponentov: (odporúčanie-použitie jednotlivých komponentov vykurovacieho systému závisí od zloženia systému)

Plniaci ventil: Filter:

Poistovací ventil vykurovacej vody ..... bar:

Akumululačná nádoba ..... litrov:

Expanzná nádoba ..... litrov:

Zapojenie aku.: 4 / 2 rúrka (zakrúžkovať platné)

Elektrická inštalácia:

Kontrola štítu ističa:

Napájanie + prívodný kábel:

Komunikácia vnútornej a vonkajšej jednotky:

Uzemnenie:

Vykonaná revízia:

Prevádzkovateľovi / užívateľovi bola vysvetlená funkcia TČ a jeho ovládanie:

Užívateľovi bola odovzdaná faktúra od inštalačnej firmy:

Prehlasujem, že som vykonal nastavenie TČ podľa požiadaviek prevádzkovateľa/užívateľa. Prehlasujem, že systém je nastavený tak, aby nedochádzalo k zbytočnému škrteniu prietoku. Preveril som a pravdivo označil položky v protokole.

Datum:

Podpis prevádzkovateľa/užívateľa:

Podpis servisného technika:

